

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) Субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) на 2015 год

Наименование субъекта естественной монополии: ТОО «Газпровад Бейнеу – Шымкент»
Вид деятельности: транзитная торговля газом по магистральным газопроводам

Инвестиционная программа(проект) на 2015-2019 гг. утверждена совместными приказами Министра Энергетики Республики Казахстан № 535 от 14 августа 2015 года и в г. Рудноколлекторная Декартационная Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 148-ОД от 22 июля 2015 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге		Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность (иная)										
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства		Неиспользованные средства										
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
1			4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2		3																	
1	Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке «Бейнеу-Бозой» (0-311 км)	км	220	59%	37 505 000	22 182 289	0	0	0	0	37 505 000	22 182 289	15 322 711	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
2	Строительство компрессорной станции «Бозой» (311А, единичной мощностью 1020 кВт)	ед.	1 (10%)	0%	3 551 164	0	0	0	0	0	3 551 164	0	3 551 164	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
3	Строительство районно-эксплуатационных участков (Аксаит, Шорна, Саясарлык, Карвозек)	ед.	4	24%	4 200 000	1 018 566	0	0	0	0	4 200 000	1 018 566	3 181 434	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
4	Строительство вагонных поселков (Аксаит, Шорна, Саясарлык, Карвозек, Бозой)	ед.	5	21%	2 069 637	444 452	0	0	0	0	2 069 637	444 452	1 625 185	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
5	Строительство газодименеральной станции «Бейнеу»	ед.	1	0%	1 229 000	0	0	0	0	0	1 229 000	0	1 229 000	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
6	Строительство вдоль Трасового автодорожного полотна на участке «Бейнеу-Бозой»	км	198	0%	3 343 000	0	0	0	0	0	3 343 000	0	3 343 000	неисполнение договорных обязательств со стороны подрядных организаций	0	0	0	0	0
7	Авторский надзор	услуга	1	120%	48 000	57 652	0	0	0	0	48 000	57 652	9 652		0	0	0	0	0

Заместитель Генерального директора - Главный бухгалтер

Аманжолтаева Н.З.

14.08.2015 г.



Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	-

Заместитель Генерального Директора- Главный бухгалтер
Аханзарипов Н.З.



" 14 " декабря 20 15 г.