

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проект) на 2017 год**

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

ТОО "Газпровад Бейнеу-Шымкент"
Вид деятельности: Транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу

Инвестиционная программа ТОО "Газпровад Бейнеу-Шымкент" на 2017-2019 годы утверждена совместным приказом Министерства энергетики РК № 399 от 23.11.2017г. и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы № 96-ОД от 03.11.2017г.


№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Информация о реализации инвестиционной программы (проект) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге						Зачисленные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность			
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонен не	причины отклоне ния	план	факт*	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	Строительство компрессорной станции "Бозой" (5 ППА единичной мощностью 1020 кВт)	ед.	1	1	6 952 200	8 166 164							6 952 200	8 166 164	1 213 964	Отклонение в отчетном периоде обусловлено отращением расходов по вводу в эксплуатацию объекта, не учтенных в инвестиционной программе, и капитализируемых расходов.				
2	Строительство вагонных поселков (Аксуат, Шорпак, Саксаулык, Бозой)	ед.	5	5	1 039 896	1 114 668							1 039 896	1 114 668	74 772	Отклонение в отчетном периоде обусловлено отращением расходов по вводу в эксплуатацию ВП Бозой, не учтенных в инвестиционной программе, и капитализируемых расходов.				
3	Выдавление системы телеметрии и автоматизированно го коммерческого учета газа "SCADA"	услуга	1	5	2 739 951	4 024 270							2 739 951	4 024 270	1 284 319	Отклонение в отчетном периоде связано с завершением части работ незаключенных в предшествующем периоде.				
4	Авторский надзор	услуга	1	5	56 860	57 394							56 860	57 394	534	По факту выполненных работ				

* - фактические значения за 11 месяцев 2017 года, с учетом справок наисчисления

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Дата «14» декабря 2017 года

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер
Дерпу General Director - Chief Accountant
Лю Ваньюй /Лу Ванлу





Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проект) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодий), предшествующего отчетному периоду*	план (2017 год)	факт текущего года (полугодий)**	Оценка достижения показателей эффективности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектноую пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год.	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	3,12%	10,0%	3,08%	Снижение износа основных фондов(активов) связано с вводом в эксплуатацию новых объектов.	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	1,10%	1,57%	0,79%	В рамках инвестиционной программы производятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы.	
Объем транспортировки товарного газа (тыс.м3)	1 829 527	5 000 000	3 458 984	Отклонение по причинам, не связанным от субъекта естественной монополии.	

* - фактические значения за 11 месяцев 2016 года, с учетом справок начисления;
** - фактические значения за 11 месяцев 2017 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдулкаримов С. Б.



Дата «14» декабря 2017 года

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер
Депуты Генштаб Директор - Chief Accountant
Лю Ваньюн /Lu Wanlu

