

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения обязательств инвестиционной программы
(проект) на 2016 год

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проект) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

ТОО "Газопровод Байнеу-Шымкент"
Вид деятельности: транспортно-складского товарного газа по магистральному газопроводу
Инвестиционная программа Товарищества на 2016 год утверждена совместным Приказом Министерства энергетики РК от 17 марта 2016 года №127 и ДКР ЕМЖК по городу Алматы от 29 февраля 2016 года №36-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства						Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отпущено	примены	отпущено	план	факт	отпущено	причины отпущения	план	факт	план	факт	
1	Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке "Байнеу-Бозой" (0-311 км)	%	62		35 517 711	13 077 567														
2	Строительство копрессорной станции "Бозой" (5 ГПА единичной мощностью 1020 кВт)	ед.	1		23 082 566	2 286 286														
3	Строительство копрессорной станции "Каролак" (3 ГПА единичной мощностью 680 кВт)	ед.	1		9 396 562	0														
4	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксат, Шорнак, Саксайлык, Каролак)	ед.	4		6 031 434	476 343														
5	Строительство вахтовых поселков (Аксат, Шорнак, Саксайлык, Каролак, Бозой)	ед.	5		5 876 548	1 350 622														
6	Строительство газозамерительной станции "Байнеу"	ед.	1		2 336 000	0														
7	Строительство вальцового водопроводного полотна на участке "Байнеу-Бозой"	%	100		5 257 000	0														

Фактические значения за 5 месяцев 2016 года
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проект) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (2016 год)	факт текущего года (полугодия)*	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год.	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	4	4,5	2	Снижение износа основных фондов (активов) связано с вводом в эксплуатацию новых объектов	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,43%	1,96%	0,82%	В рамках инвестиционной программы производятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы	
Объем транспортировки товарного газа (тыс.м3)	1 215 926,94	1 762 510,00	1 257 157,32	Информация представляется за 5 мес. 2016 года, по итогам года ожидается выполнение плана	

* - фактические значения за 5 месяцев 2016 года

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Дата

15.06.2016г.






