

**Исполнение инвестиционной программы ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" за первый квартал 2019 года**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС		План на I квартал 2019 года	Факт за I квартал 2019 года *	Отклонение в абсолютном выражении	Отклонение в относительном выражении, %	Сроки исполнения мероприятий ИП	
		всего на 2019 год	Источник инвестиций, тыс.тенге						
			собственные						заемные
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10
	<b>Всего на 2019 год</b>	<b>28 926 874</b>	<b>23 261 692</b>	<b>5 665 182</b>	<b>3 670 722</b>	<b>3 994 724</b>	<b>324 003</b>	<b>109%</b>	
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	10 473 460	6 473 460	4 000 000	1 239 084	1 362 993	123 908	110%	3 квартал 2019 года
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой )	4 469 928	4 469 928	0	812 759	1 032 437	219 678	127%	3 квартал 2019 года
3	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	5 850 429	4 920 000	930 429	46 817	44 944	-1 873	96%	4 квартал 2019 года
4	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	2 449 178	1 714 424	734 753	97 250	94 332	-2 917	97%	4 квартал 2019 года
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	5 598 200	5 598 200	0	1 473 679	1 458 942	-14 737	99%	4 квартал 2019 года
6	Авторский надзор	75 679	75 679	0	1 133	1 076	-57	95%	4 квартал 2019 года
7	Строительство компрессорной станции "Караозек" (ЗГПА единой мощностью 680кВт)	10 000	10 000	0	0	0	0		4 квартал 2019 года

0

\*- Факт отражен на основании подтверждающих документов.

**Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент» не имеется.**