

Информация субъекта естественной монополии  
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы  
(проекта) на 2018 год

ТОО "Газопровод Байнеу-Шымкент"  
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу

Инвестиционная программа ТОО "Газопровод Байнеу-Шымкент" на 2018-2019 годы, утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК № 501 от 11.12.2018г. и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы № 227-ОД от 14.11.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (тыс.тенге)		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт*	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	ед.	4	4	2 154 473	2 154 473												
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	ед.	4	4	831 646	831 646												
3	Строительство газоперекачивающей станции "Байнеу"	ед.	1	1	299 571	259 032												
4	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Байнеу-Бозой"	работа	1	1	1 259 300	1 319 752	881 510	881 510,00										
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного учета газа "SCADA"	работа	1	1	3 527 538	3 273 191												
6	Авторский надзор	услуга	1	1	41 272	46 169												

\* - отражены суммы выполненных работ, по которым предоставлены первичные документы.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Шабдукаримов С. Б.

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер  
Deputy General Director - Chief Accountant  
Лю Ваньюй /Liu Wangyu

Дата «14» декабря 2018 года

Продолжение Приложения № 4 к Правилам  
утверждения инвестиционных программ  
(проектов) субъекта естественной  
монополии, их корректировки,  
а также проведения анализа  
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду*	план (2018 год)	факт текущего года (полугодия)**	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товарщицтвом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год.	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,08%	3,6%	3,85%	В связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов.	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0,79%	2,78%	1,06%	В рамках инвестиционной программы производятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы.	
Объем транспортировки товарного газа (тыс.м3)	3 451 121	5 803 352	7 254 484	Увеличение объемов транспортировки связано с заключением договора по принципу - "Транспортируй или плати" (Ship or pay).	

\* - фактические значения за 11 месяцев 2017 года, с учетом справок начисления.

\*\* - фактические значения за 11 месяцев 2018 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Шабдукаримов С. Б.

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер  
Deputy General Director - Chief Accountant  
Лю Ваньюй /Liu Wanyu

Дата «14» декабря 2018 года