

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта) за первое полугодие 2019 года

ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент"

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу

Инвестиционная программа ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" на 2018-2019 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК № 501 от 11.12.2018г. и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы № 227-ОД от 14.11.2018г.

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт*	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	ед.	4	-	10 473 460	2 361 766	6 473 460	2 361 766	-4 111 694	Медленный темп строительства Подрядчиком	4 000 000		-4 000 000	Медленный темп строительства Подрядчиком					
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)	ед.	5	-	4 469 928	1 718 486	4 469 928	1 718 486	-2 751 442	Медленный темп строительства Подрядчиком	0		0						
3	Строительство газозамерительной станции "Бейнеу"	ед.	1	-	5 850 429	658 897	4 920 000	658 897	-4 261 103	Длительное согласование рабочей документации; Задержка поставки материалов и оборудования	930 429		-930 429	Длительное согласование рабочей документации; Задержка поставки материалов и оборудования					
4	Строительство вздольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	ед.	1	-	2 449 178	437 696	1 714 424	437 696	-1 276 729	Задержка поставки инертных материалов; Задержка в получении лабораторного заключения по инертным материалам для дорожной одежды	734 753		-734 753	Задержка поставки инертных материалов; Задержка в получении лабораторного заключения по инертным материалам для дорожной одежды					
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	услуга	1	-	5 598 200	3 788 550	5 598 200	3 788 550	-1 809 650	По проекту проводятся проектные и строительно-монтажные работы, сборка и тестирование оборудования.	0		0						
6	Авторский надзор	услуга	1	-	75 679	22 921	75 679	22 921	-52 758	По факту выполненных работ на объектах строительства, согласно заявок Департаментов ИТ и SCADA и Капитального	0		0						
7	Строительство компрессорной станции "Караозек" (ЗГПА единой мощностью 680кВт)	ед.	1	-	10 000	0	10 000	0	-10 000		0		0						

* - фактические значения за 5 месяцев 2019 года, с учетом справок начисления

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер
Deputy General Director - Chief Accountant
Лю Ваньюй /Liu Wanyu


Дата «14» июня 2019 года

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду*	план (2019 год)	факт текущего полугодия**	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год.	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	10,64%	13,5%	14,36%	Снижение износа основных фондов(активов).Связано с изменением графика ввода в эксплуатацию промышленных объектов.	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,10%	1,10%	1,17%	В рамках инвестиционной программы производятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы.	
Объем транспортировки товарного газа (тыс.м3)	3 412 499	8 352 048	4 390 032	В отчетном периоде наблюдается увеличение объемов транспортировки газа.	

* - фактические значения за 5 месяцев 2018 года, с учетом справок начисления.

** - фактические значения за 5 месяцев 2019 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б. 

Заместитель Генерального директора-Главный бухгалтер
Deputy General Director - Chief Accountant
Лю Ванью /Liu Wanyu 

Дата «14» июня 2019 года

