

Исполнение инвестиционной программы ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" за третий квартал и с нарастающим итогом с начала 2019 года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Утвержденная на 2019 год		План на III квартал 2019 года	Факт за III квартал 2019 года*	Исполнение, %	Отклонение в абсолютном выражении	Сроки исполнения мероприятий
			собственные	заемные					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего на 2019 год	28 926 874	23 261 692	5 665 182	21 695 155	13 130 288	61%	-8 564 868	
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	10 473 460	6 473 460	4 000 000	7 855 095	2 993 982	38%	-4 861 113	4 квартал 2019 года
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)	4 469 928	4 469 928	0	3 352 446	4 930 688	147%	1 578 242	4 квартал 2019 года
3	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	5 850 429	4 920 000	930 429	4 387 822	640 839	15%	-3 746 982	4 квартал 2019 года
4	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	2 449 178	1 714 424	734 753	1 836 883	346 261	19%	-1 490 623	4 квартал 2019 года
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	5 598 200	5 598 200	0	4 198 650	3 951 071	94%	-247 579	4 квартал 2019 года
6	Авторский надзор	75 679	75 679	0	56 759	64 054	113%	7 294	4 квартал 2019 года
7	Строительство компрессорной станции "Караозек" (ЗГПА единой мощностью 680кВт)	10 000	10 000	0	7 500	203 393	2712%	195 893	4 квартал 2019 года

*- Факт отражен на основании первичных бухгалтерских документов

Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.