

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)* на 2019 год

ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент"
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по магистральному газопроводу

Инвестиционная программа ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" на 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Ед. изм.	Количество	Утвержденная инвестиционная программа на 2019		Исполнение инвестиционной программы за январь-ноябрь 2019 года	Исполнение %	Примечание
				Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)	Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС)			
1	2	3	4	5	11	14	15	
	Всего на 2019 год			28 926 874	45 831 509	158%		
1	Строительство газозмерительной станции "Бейнеу"	ед.	1	640 839	640 839	100%		
2	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	работа	1	3 951 071	3 951 071	100%		
3	Авторский надзор	услуга	1	64 054	69 645	109%		
4	Строительство компрессорной станции "Караозек" (ЗГПА единой мощностью 680кВт)	ед.	1	15 999 979	32 899 022	206%	Переисполнение связано с приобретением КС "Караозек" по договору купли-продажи	
5	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	работа	1	346 261	346 261	100%		
6	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	ед.	4	2 993 982	2 993 982	100%		
7	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	ед.	4	4 930 688	4 930 688	100%		

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Первый заместитель Генерального директора – Руководитель ГУП

Ван Лицзюнь

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года, предшествующего отчетному периоду*	план (2019 год)	факт текущего года (полугодия)**	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год.	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	3,85%	3,6%	1,8%	В связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию некоторых объектов.	
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	1,06%	2,78%	0,35%	В рамках инвестиционной программы производятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя.	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы.	
Объем транспортировки товарного газа (тыс.м3)	7 254 484	9 670 011	8 744 498	Увеличение объемов транспортировки связано с заключением договора по принципу "Транспортируй или плати" (Ship or pay).	

* - фактические значения за 11 месяцев 2018 года, с учетом справок начисления.

** - фактические значения за 11 месяцев 2019 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Первый заместитель Генерального директора – Руководитель ГУП

Ван Лицзюнь

Дата «11» декабря 2019 года