

Исполнение инвестиционной программы ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" за четвертый квартал и с нарастающим итогом с начала 2019 года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Утвержденная на 2019 год		План на 4 квартал 2019 года	Факт за 4 квартал 2019 года*	Исполнение, %	Отклонение в абсолютном выражении	Сроки исполнения мероприятий
			собственные	заемные					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего на 2019 год	28 926 874	28 926 874	0	26 516 301	45 831 508	173%	19 315 207	
1	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	640 839	640 839	0	587 436	640 839	109%	53 403	4 квартал 2019 года
2	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	3 951 071	3 951 071	0	3 621 815	3 951 071	109%	329 256	4 квартал 2019 года
3	Авторский надзор	64 054	64 054	0	58 716	69 645	119%	10 929	4 квартал 2019 года
4	Приобретение основных средств (компрессорная станция)	15 999 979	15 999 979	0	14 666 647	32 899 022	224%	18 232 375	4 квартал 2019 года
5	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	346 261	346 261	0	317 406	346 261	109%	28 855	4 квартал 2019 года
6	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	2 993 982	2 993 982	0	2 744 484	2 993 982	109%	249 499	4 квартал 2019 года
7	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)	4 930 688	4 930 688	0	4 519 797	4 930 688	109%	410 891	4 квартал 2019 года

*- Факт отражен на основании первичных бухгалтерских документов

Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.