

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2020 года

1	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм	Количество	Сумма инвестиций тыс. тенге (без НДС)	Исполнение за 4 квартал 2020 года*	Место расположение объектов	Стадия исполнения	Сроки исполнения
2	3	4	5	6	7	8	9	
Инвестиционной программа на 2020 год								
	Всего на 2020 год			44 735 927	1 172 769		В процессе исполнения	2-е полугодие 2020 года
1	Расширение КС «Бозой»	ед.	1	0	0	Актюбинская обл., Шалкарский р-н	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
2	Расширение ГИС «Бейнеу»	ед.	1	0	0	Мангыстауская обл., Шалкарский р-н	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
3	Строительство узла учета газа на перемычке между магистральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и магистральным газопроводом «Бухара-Урал» (929 км)	ед.	1	0	0	Актюбинская обл.	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
4	Авторский надзор	услуга	1	8 336	16 825	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	Расходы на основании условий договора №251-12/2012/2012/BSGP/PMT-033 от 14.09.2012 по 1-му этапу	2020 год
5	Приобретение основных средств (компрессорные станции)	ед.	1	43 371 647	0	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	В процессе исполнения	Декабрь 2020 года
6	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	ед.	1	0	0	КС "Бозой" Актюбинская область	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
7	Приобретение основных средств (для газоизмерительных станции)	ед.	1	0	0	ГИС "Акбулак" Туркестанская область, ГИС "Бозой" Актюбинская область	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
8	Реконструкция и ремонт (расширение основных средств)	работа	1	0	0	ГИС "Бейнеу" Мангыстауская область, ГИС "Акбулак" Туркестанская область, МГ "ББШ" участок 0-1454 км	Перенос сроков исполнения согласно Приказа Корректировки на 2020 год	2021 год
9	Капитальный ремонт основных средств	работа	1	1 155 944	1 155 944	МГ "ББШ" участок 0-311км, участок 311-1454,2 км	В процессе исполнения	2020 год
10	Построение производственной и информационной системы управления	услуга	1	200 000	0	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	В процессе исполнения	Декабрь 2020 года

*- Факт отражен на основании первичных бухгалтерских документов

Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.