

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 2021 года

1	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед. изм	Количество	Сумма инвестиций тыс. тенге (без НДС)	Фактическое исполнение за 2 квартал 2021 года*	Место расположение объектов	Стадия исполнения	Сроки исполнения
2	3	4	5	6	7	8	9	
Инвестиционной программа на 2021 год								
Всего на 2021 год				81 419 015	42 899 597			
1	Расширение КС «Бозой»	ед.	1	29 142 738	0	Актюбинская обл., Шалкарский р-н	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
2	Расширение ГИС «Бейнеу»	ед.	1	446 546	0	Мангыстауская обл., Шалкарский р-н	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
3	Строительство узла учета газа на перемычке между магистральным газопроводом «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и магистральным газопроводом «Бухара-Урал» (929 км)	ед.	1	3 806 153	0	Актюбинская обл.	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
4	Авторский надзор	услуга	1	158 236	8 110	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	Расходы на основании условий договора №251-12/2012/2012/BSGP/PMT-033 от 14.09.2012 по 1-му этапу	2-е полугодие 2021 года
5	Приобретение основных средств (компрессорные станции)	ед.	1	43 034 402	42 886 487	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	Исполнено	
6	Основные средства для поддержания текущего уровня производства	ед.	1	146 583	0	КС "Бозой" Актюбинская область	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
7	Приобретение основных средств (для газоизмерительных станции)	ед.	1	153 126	0	ГИС "Акбулак" Туркестанская область, ГИС "Бозой" Актюбинская область	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
8	Реконструкция и ремонт (расширение основных средств)	работа	1	621 845	5000	ГИС "Бейнеу" Мангыстауская область, ГИС "Акбулак" Туркестанская область, МГ "ББШ" участок 0-1454 км	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
9	Капитальный ремонт основных средств	работа	1	1 296 171	0	МГ "ББШ" участок 0-311км, участок 311-1454,2 км	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
10	Построение производственной и информационной системы управления	услуга	1	2 345 440	0	Актюбинская обл., Мангыстауская обл., Кызылординская обл., Туркестанская обл.	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года
11	Проведение внутритрубной инспекции на участке с 0 по 311 км МГ "ББШ"	услуга	1	267 775	0	МГ "ББШ" участок 0-311км	В процессе исполнения	2-е полугодие 2021 года

*- Факт отражен на основании первичных бухгалтерских документов

Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.