Исполнение инвестиционной программы ТОО "Газопровод Бейнеу-Шымкент" за второй квартал и с нарастающим итогом с начала 2019 года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС	Утвержденная на 2019 год		План на II квартал 2019 года	Факт за II квартал 2019 года*	Исполнение, %	Отклонение в абсолютном выражении	Сроки исполнения мероприятий
			собственные	*заемные*					
1	**2**	**3**	***4***	***5***	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Всего на 2019 год	**28 926 874**	***23 261 692***	***5 665 182***	**14 463 437**	**9 673 851**	**67%**	**-4 789 586**	
1	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек)	10 473 460	*6 473 460*	*4 000 000*	5 236 730	2 138 166	41%	-3 098 564	3 квартал 2019 года
2	Строительство вахтовых поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Караозек, Бозой)	4 469 928	*4 469 928*	*0*	2 234 964	1 675 579	75%	-559 385	3 квартал 2019 года
3	Строительство газоизмерительной станции "Бейнеу"	5 850 429	*4 920 000*	*930 429*	2 925 214	1 006 025	34%	-1 919 189	4 квартал 2019 года
4	Строительство вдольтрассового автодорожного полотна на участке "Бейнеу-Бозой"	2 449 178	*1 714 424*	*734 753*	1 224 589	524 832	43%	-699 757	4 квартал 2019 года
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	5 598 200	*5 598 200*	*0*	2 799 100	4 296 932	154%	1 497 832	4 квартал 2019 года
6	Авторский надзор	75 679	*75 679*	*0*	37 840	30 818	81%	-7 022	4 квартал 2019 года
7	Строительство компрессорной станции "Караозек" (3ГПА единой мощностью 680кВт)	10 000	*10 000*	*0*	5 000	1 500	30%	-3 500	4 квартал 2019 года

*- Факт отражен на основании подтверждающих документов и справок начисления.

Резерва, наличия свободных и доступных мощностей по магистральному газопроводу "Бейнеу-Бозой-Шымкент" не имеется.