

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения (субъектом инвестиционной программы
(проекта)) на 2016 год

ТОО "Газопровод Байнеу-Шымкент"
Вид деятельности: транзитная торговля товарного газа по магистральному газопроводу

Инвестиционная программа Товарищества на 2016 год утверждена совместным Приказом Министерства энергетики РК от 12 декабря 2016 года №530 и ДЖРЕМЗК по городу Алматы от 20 октября 2016 года №189-ОД

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства						Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт*	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Строительство линейной части магистрального трубопровода на участке "Бейнеу-Бозой" (0-311 км)	%	48		20 146 270	15 105 312					20 146 270	15 105 312	-5 040 958	Неосвоение обусловлено ненадлежащим исполнением Подрядчиками договорных обязательств					
2	Строительство компрессорной станции "Бозой" (5 ППА единичной мощностью 1020 кВт)	ед.	1		43 017 063	21 606 885					43 017 063	21 606 885	-21 410 178	Неосвоение обусловлено ненадлежащим исполнением Подрядчиками договорных обязательств					
3	Строительство ремонтно-эксплуатационных участков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Карасок)	ед.	4		278 726	476 343					278 726	476 343	197 617	Неосвоение обусловлено ненадлежащим исполнением Подрядчиками договорных обязательств					
4	Строительство вагонных поселков (Аксуат, Шорнак, Саксаульск, Карасок, Бозой)	ед.	5		1 563 217	1 906 348					1 563 217	1 906 348	343 131	Неосвоение обусловлено ненадлежащим исполнением Подрядчиками договорных обязательств					
5	Внедрение системы телеметрии и автоматизированного коммерческого учета газа "SCADA"	работа	1		9 894 636	8 308 335					9 894 636	8 308 335	-1 586 301	Неосвоение обусловлено ненадлежащим исполнением Подрядчиками договорных обязательств					

* - фактические значения за 11 месяцев 2016 года, с учетом справок начисления

Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам
Шабдукаримов С. Б.

Дата «14» декабря 2016 года

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проект) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (2016 год)	факт текущего года (полугодия)*	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	-	-	-	После ввода в эксплуатацию всех объектов магистрального газопровода Товариществом планируется увеличить проектную пропускную способность до 10 млрд. м3 транспортируемого газа в год	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов) %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	4,0	4,5	4,5	Снижение износа основных фондов (активов) связано с вводом в эксплуатацию новых объектов	
Снижение потерь %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	1,43%	1,96%	1,10%	В рамках инвестиционной программы проводятся мероприятия по снижению нормативных технических потерь. За отчетный период имеется положительная динамика данного показателя	
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	Отсутствие аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в том числе в рамках инвестиционной программы	
Объем транспортировки товарного газа (тыс м3)	1 215 927	1 762 510	1 829 527	Информация представлена за 11 мес. 2016 года	

* - фактические значения за 11 месяцев 2016 года, с учетом справок начисления.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Шабдукаримов С. Б.

Дата «14» декабря 2016 года




